

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO

ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE

Ragione sociale: Società agricola Cavazza Isolani S.S.
CUAA 02228900375
Sede Legale Comune Bologna Prov. BO Via/località Corte Isolani n° 5
Sede operativa: Minerbio (BO) in via Stradellazzo s.n.c

TITOLO DEL PROGETTO

Abbattimento emissioni ammoniaca tramite la copertura degli stoccaggi del digestato

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Il piano d'investimento consta nella:

La soluzione prevista comporterà l'installazione di una un prefabbricato in cemento armato, da realizzare sopra la superficie già dedicata allo stoccaggio del digestato solido in uscita al termine del processo biologico dell'impianto a biogas.

La copertura avrà una larghezza di 36,8 mt e si svilupperà sull'intera lunghezza della platea dedicata allo stoccaggio, pari a 31,30 mt.

L'altezza sarà di circa 7 metri da terra, in ragione dell'altezza dei mezzi adibiti alla movimentazione del digestato e dello sbraccio della relativa benna.

- tecnica b: Coprire i cumuli di effluente solido.
- applicabilità: Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico (assimilabile al digestato solido).

N. 1 cupola diametro interno 30 mt., a copertura di vasca esistente adibita ad uso stoccaggio della frazione chiarificata, rientrante nelle tecniche riportate al punto 4.6.1 delle BAT della Decisione di esecuzione UE 2017/302 che ha il fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente liquido.

Gli investimenti verranno realizzati entro 12 mesi dalla lettera di concessione agli aiuti.

COSTO DEL PROGETTO

1	Copertura vasca digestato liquido	€ 27.900,00
2	Opere edili per Copertura Digestato solido	€ 26.589,31

3	Copertura prefabbricata trincea digestato solido	€ 104.000,00
4	Spese tecniche	€ 7.500,00
TOTALE		
€ 165.989,31		